

Согласовано:

Представитель собственников

Дергачев Д. М. С. № 8.1

Остафьев

АКТ

ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА МКД РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: НСО МОШКОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
МИКРОРАЙОН «СВЕТЛЫЙ» Французский квартал 12

Общие сведения

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Адрес МКД | Французский квартал 12 |
| 2. Год постройки | 2020г. |
| 3. Число этажей | 3 |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 4. Количество квартир | 18 |
| 5. Наличие подвала (количество входов) | есть (0) |
| 6. Наличие чердака (количество входов) | есть (0) |

Комиссия в составе представителей:

ООО УК «Согласие» председатель комиссии директор Воробьев А.В.

члены комиссии мастер участка Виноградова О.В.

собственников МКД

Дергачев Д. М. С. № 8.1

Остафьев



№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема дефекта	Количество	Решение принятых мер	Примечание
1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
1. Подвальное помещение					
1	фундаменты:				
2	цоколь (штукатурное покрытие, окраска)				
3	продухи				
	вход в подвал :				
4	двери				
	лестницы				
	пандусы				
5	перегородки (наличие)				
6	перекрытия полвальное				
2. Фасад					
1	материал стен	кирпич			
2	архитектурная отделка	мокрый фасад			
3	балконы	французские			
4	лоджии	нет			
5	пожарные лестницы	нет			
6	межпанельные швы	нет			
	трещины в капитальных (несущих) стенах:	нет			
7	местонахождение				
	протраженность				
	наличие маячков	нет			
	отмостка:				
	повреждения	нет			
8	трещины	нет			
	провалы	нет			
3. Кровля					
1	покрытие:	двускатная			

2	наличие жалюзийных решеток (дверей)	нет			
3	парапет (ограждение)	нет			
4	вентиляционные шахты(наличие повреждений,отделка)	есть			
5	примыкание кровли к вентиляционным шахтам	удовлетворительно			
6	конек (материал,наличие повреждений)	нет			
7	стойки канализации	удовлетворительно			
8	примыкание к кровле стожков канализации	удовлетворительно			
9	перекрытия чердачное	деревянное			
4. Подъезды (места общего пользования).					
1	входные узлы в подъезды	удовлетворительно			
	козырьки	удовлетворительно			
2	крыльца	удовлетворительно			
3	входные узлы тамбур	удовлетворительно			
4	тамбурные двери	удовлетворительно			
5	лестничные пролеты,	удовлетворительно			
6	пол	удовлетворительно			
7	переила	удовлетворительно			
8	штукатурное покрытие стен, потолков	удовлетворительно			
9	покраска, побелка	удовлетворительно			
10	окна	удовлетворительно			
11	подоконники	удовлетворительно			
12	откосы	удовлетворительно			
13	почтовые ящики	удовлетворительно			
14	приборы отопления	удовлетворительно			
15	аншлаги, информационные стенды, таблички	удовлетворительно			

16	перекрытие межэтажное	удовлетворительно			
11. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1. Система отопления					
1	тепловой узел	удовлетворительно			
2	помещение теплового узла	удовлетворительно			

2. Система ХВС					
1	Холодное водоснабжение	удовлетворительно			
2	прибор учета	удовлетворительно			
3. Система ГВС					
1	Горячее водоснабжение	удовлетворительно			
2	прибор учета	удовлетворительно			

4. Система электроснабжения

	удовлетворительные			
1	Система электроснабжения			
		удовлетворительно		
2	уличное освещение (количество "кобр")			
		удовлетворительно		
3	подъездное освещение			

5. Система водоотведения

1	Система водоотведения	удовлетворительно		
---	-----------------------	--------------------------	--	--

III. ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

1	скамейки	Есть		
2	лавочки	Есть		
3	урны	Есть		
4	подъездные дороги	есть		
5	ПОДХОДЫ К ПОДЪЕЗДАМ	удовлетворительно		

Председатель комиссии:

Директор ООО "Самсон" В.В. Коробкин

Члены комиссии:

Начальник участка Виноградова О.В.

Инженером ПТО Вильямова И.В.
