

Согласовано:

Представитель собственников

Воробьёв А.В.

Кб 129.

Утверждают:

Директор ООО УК «Согласие»

Воробьёв А.В.

Акт



ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА МКД РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: НСО МОШКОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ  
МИКРОРАЙОН «СВЕТЛЫЙ» УЛ РАССВЕТНАЯ № 7

Общие сведения

1. Адрес МКД
2. Год постройки
3. Число этажей
4. Количество подъездов
5. Количество квартир
6. Наличие подвала (количество входов)
7. Наличие чердака (количество входов)

Рассветная № 7

2017г.

5

3

162

есть(3)  
есть(3)

Комиссия в составе представителей:

ООО УК «Согласие» председатель комиссии директор Воробьёв А.В.

члены комиссии мастер участка Виноградова О.В.

собственников МКД

Воробьёв А.В. Кб 129

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с во зможностью указания объема дефекта	Решение принятии мер		Примечание			
			Количество	Решение принятии мер				
<b>1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>								
<b>1. Подвальное помещение</b>								
1	Фундаменты:							
2	цоколь (штукатурное покрытие, окраска)	удовлетворительно						
3	продухи	нет						
4	вход в подвал :	удовлетворительное						
5	двери	удовлетворительно						
6	лестницы	удовлетворительно						
7	пандусы	нет						
8	перегородки (наличие перекрытия подвального	нет						
<b>2. Фасад</b>								
1	материал стен	термоблок						
2	архитектурная отделка	удовлетворительно						
3	Водосточные трубы	удовлетворительно		Закрепить к стене				
4	Водоотводные желобы (крыша)	удовлетворительно						
5	пожарные лестницы	нет						
6	межпанельные швы трещины в капитальных (несущих) стенах:	нет имеются		Необходима расливка и повторная шпаклевка стен в местах трещин.				
7	местонахождение							
8	наличие маячков отмостка:	нет						
9	повреждения	имеются		Требуется восстановить отмостку				
10	трещины провалы	имеются						
<b>3. Кровля</b>								
1	покрытие:	профнастил						

2	наличие жалозийных решеток (дверей)	есть	
3	паралет (ограждение)	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
4	вентиляционные шахты(наличие повреждений,отделка)	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
5	примыкание кровли к вентиляционным шахтам	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
6	конек (материал,наличие повреждений)	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
7	стяжки канализации	удовлетворительно	
8	примыкание к кровле стояков канализации	удовлетворительно	
9	перекрытие чердачное	удовлетворительно	Плановый осмотр и ремонт
<b>4. Подъезды (места общего пользования).</b>			
1	входные узлы в подъезды	удовлетворительно	
	коzyрьки	удовлетворительно	Требуется покраска
2	крыльца	удовлетворительно	Требуется переукладка плитки.
3	входные узлы тамбур	удовлетворительно	
4	тамбурные двери	удовлетворительно	
5	лестничные пролеты,	удовлетворительно	
6	пол	удовлетворительно	
7	перила	удовлетворительно	
8	штукатурное покрытие стен, потолков	удовлетворительно	Шпаклевание стен в местах отслоения и трещин
9	покраска, побелка	удовлетворительно	Локальная покраска
10	окна	удовлетворительно	
11	подоконники	удовлетворительно	
12	откосы	удовлетворительно	
13	почтовые ящики	удовлетворительно	
14	приборы отопления	удовлетворительно	
15	аншлаги, информационные стенды, таблички	удовлетворительно	

16	Потолок	удовлетворительно		
----	---------	-------------------	--	--

## II. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### 1. Система отопления

1	тепловой узел	удовлетворительно		
2	помещение теплового узла	удовлетворительно		

### 2. Система ХВС

1	Холодное водоснабжение	удовлетворительно		
2	прибор учета	удовлетворительно		

### 3. Система ГВС

1	Горячее водоснабжение	удовлетворительно		
2	прибор учета	удовлетворительно		

4. Система электроснабжения

1	Система электроснабжения	удовлетворительно	ППР согласно плана
2	уличное освещение	хорошо	
3	подъездное освещение	удовлетворительно	
<b>5. Система водоотведения</b>			
1	Система водоотведения	удовлетворительно	
<b>III. ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ</b>			
1	скамейки	удовлетворительно	Требуется покраска
2	лавочки	удовлетворительно	
3	урны	удовлетворительно	
4	подъездные дороги	удовлетворительно	
5	подходы к подъездам	удовлетворительно	
6	Водоотводные желобы (газон)	удовлетворительно	

6	тротуары, бордюры	удовлетворительно		
7	малые формы: качели песочницы	удовлетворительно удовлетворительно	Требуется завоз песка	
8	игровые площадки, городки деревья (количество, требующие спилка)	удовлетворительно нет		
9	контейнерная площадка: тип контейнера	нет нет		
<b>IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (НЕЖИЛЬЕ ПОМЕЩЕНИЯ)</b>				
1	наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон)			
2	наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон)			
3	наименование организации местонахождение(№№кв, подвал, пристройка, павильон)			

Председатель комиссии: Родионов Олег Николаевич

Члены комиссии: Михаил Чистяков Андрей Борисович С. В.

специалист по гимнастике № 2.